

31.03.2025 | Vi viser også til tidligere infoskriv datert 03.12.24, se [her](#).

Informasjon til leietakere på Marineholmen

Utbygging Marineholmen Fase 1 – Q1 2025 til Q2 2027



Illustrasjon: Utbygging, fase 1

Seniorboliger for GC Rieber Fondene

1. april starter vi med stålkjernerpelene til seniorboligene. Pelearbeidet er planlagt ferdigstilt i uke 23 (begynnelsen av juni), med planlagt oppstart av byggarbeidene allerede samme uke.

Demontering av T-41

Demonteringen innvendig i T-41 nærmer seg ferdigstillelse, og allerede en natt denne uken vil de store gravemaskinene komme for å rive bygget. Oppstarten er planlagt i uke 15.

Boligbygget SJØ Marineholmen

Vi er nå i slutfasen med salgsmaterialet for boligbygget SJØ Marineholmen. Det planlegges et informasjonsmøte for interessenter 29. april, og salgsstart er satt til slutten av mai. Grunnarbeidene for boligbygget starter så snart det er forsvarlig i forhold til arbeidet med T-41. Estimert oppstart er i månedsskiftet mai/juni.

Kaipromenade

Vi jobber for å få ferdigstilt kaipromenaden i månedsskiftet april/mai.

Lanternen

Vi har gravd opp området mellom Lanternen og Puddefjorden for å legge nye vannledninger. Her har vi møtt utfordringer rundt omfattende konstruksjoner i grunnen. Som følge av dette har fremdriften blitt endret, og et større område enn først antatt har blitt gravd opp. Vi jobber for å ferdigstille dette området i uke 17 (slutten av april).

Infrastruktur

I de kommende ukene vil vi fortsette arbeidet med infrastrukturen i gaten mellom Vitensenteret og Magasinet (parkeringshuset). Arbeidet er planlagt ferdigstilt i uke 22/23 (månedsskiftet mai/juni).

Kontakt

Ved spørsmål eller bekymringer, er dere velkommen til å ta kontakt med oss.

GC Rieber Eiendom AS

Damsgårdsveien 14
5058 Bergen

55 60 67 00 | eiendom@gcrieber.com

